



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 4° - Tecnico

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 489 DEL 27/07/2023

Oggetto: OPERE DI PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI DENOMINATI: VICO PALESTRO, VICO PASTRENGO, VICO ALCIATI - CUP N. E47H22002330004 - CIG. N. 9364423652.

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE: SF E CRE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- 1) Con Determinazione dirigenziale n. 698 del 22/10/2022 è stato approvato il verbale delle operazioni di gara datato 27 settembre 2022, depositato agli atti d'ufficio per la libera consultazione e, conseguentemente, affidati i lavori in parola, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera b), della L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), e s.m.i. di cui alla LEGGE 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, trattandosi di *“...procedura negoziata, senza bando, di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, trattandosi di lavori dell'importo ... inferiore a un milione di euro”*, all'Impresa **Servizi e Costruzioni s.r.l.**, corrente in Altare (SV) 17041 alla Via Gramsci, 35/A – P.IVA 01174970093, la quale ha offerto il ribasso del 6,50% sull'importo a base d'asta di **€ 141.807,08** e quindi per netti **€ 132.589,62** oltre ad **€ 1.822,19** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di **€ 134.411,81** oltre oneri fiscali;
- 2) Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori, stabilito dall'art. 8 dello schema di contratto allegato al CSA allegato al progetto Esecutivo, è fissato in giorni 120 (cento venti) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno 23 gennaio 2023 e quindi con ultimazione prevista alla data del 22 maggio 2023;
- 3) in corso d'opera la DL ha valutato la necessità di redigere una variante al progetto approvato per le motivazioni esplicitate nei rispettivi elaborati, riguardanti soprattutto aspetti di dettaglio essenzialmente consiste in:
 - o maggiori oneri di scavo in conseguenza della presenza di sottoservizi non preventivabili prima dell'inizio delle operazioni di demolizioni e relativi adeguamenti per aumenti di costi di trasporto, smaltimento ed oneri accessori di varia natura legati alla gestione delle interferenze incontrate,

4) RICHIAMATA a tal fine la variante finale redatta dal DL Geom. Luca Corciulo – Funzionario Tecnico del Servizio 4.2 di questo Comune, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di Variante e Suppletiva
- CME di variante
- Quadro economico comparativo
- Atto di sottomissione dell'Impresa;

avente il seguente quadro economico comparativo:

	Progetto €	Appalto € 141.807,08 * - 6,50%	Variante € 154.450,33 * - 6,50%
<i>Lavori</i>	141.807,08	132.589,62	144.411,06
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1.822,19	1.822,19	1.822,19
Sub totale	143.629,27	134.411,81	146.233,25
<i>IVA 10%</i>	14.362,92	13.441,18	14.623,32
TOTALE	157.992,19	148.122,99	157.983,99
avanzo	8,20	---	---

CONSIDERATO CHE:

- la perizia è stata redatta in esito alle esigenze occorse in corso di esecuzione dell'opera per circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- che tutti i prezzi di variante sono stati desunti dal Prezzario Regione Liguria 2022;

VISTO a tal fine l'art. 120 del D.Lgs 36/2023 – “Modifica di contratti in corso di esecuzione” il quale prevede che “...le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante...”;

CONSIDERATO che per l'intervento in variante sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni indicate alla lettera b), punti 1) e 2) del comma 1 dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023:

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

VERIFICATO che l'aumento dell'importo contrattuale, quantificato in variante in € 11.821,44 rispetto al contratto principale pari ad Euro 134.411,81, è pari ad un aumento percentuale che non eccede “...il 50 per cento del valore del contratto iniziale...”, limite specificamente imposto dal comma 2 del più volte citato art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che l'aumento dell'importo contrattuale di € 11.821,44, già al netto del ribasso contrattuale del 6,50%, oltre oneri fiscali, trova copertura finanziaria nella somma già stanziata per l'appalto, sugli impegni di spesa n. 1222/2022 e n. 1262/2023 del bilancio di previsione 2023/2025, senza necessità di ulteriori impegni di spesa e senza modifica nel quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori, Geom. Luca Corciulo – Funzionario Tecnico del Servizio 4.2 di questo Comune, ha depositato la contabilità finale dell'opera consistente in:

- Certificato di regolare esecuzione e fine lavori / conto finale ex art. 14, c. 5 Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 e art. 4.3 linee guida ANAC, documento datato 27/07/2023, nel quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati nel giorno 22/07/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- Stato finale dei lavori al 27/07/2023;

PRESO ATTO CHE nei su elencati documenti di contabilità finale il direttore dei lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conseguentemente ne liquida l'importo totale riconoscendo alla ditta appaltatrice un credito netto pari ad € **146.233,25** oltre oneri fiscali, che devono ad essa pagarsi, salvo l'approvazione dei relativi atti di contabilità finale;

DATO ATTO che:

- la presente determinazione rientra nelle competenze del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza, ai sensi dell'art.107 del d.lgs. n.267/2000 e 59 dello Statuto del Comune di Alassio;
- ai sensi dell'art.147 bis del decreto legislativo 18/8/2000, n.267 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto per i profili di propria competenza;
- in relazione all'art.6 bis della legge n.241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012, il sottoscritto dirigente, competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTI:

- il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2023/2025*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37 del 28/07/2022, integrato con la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, con la deliberazione consiliare n. 6 del 20/02/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2023, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2023/2025*, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2023, con la quale si è approvato il PEG provvisorio 2023/2024, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24/02/2023, con la quale si è approvato il PEG 2023/2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTI, inoltre:

- il D.Lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il d.lgs. 18/8/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la legge n.145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019);
- il d.lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal d.lgs.n.126/2014 in materia di contabilità armonizzata degli enti locali;
- il d.lgs. 18/4/2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- il d.l. 16/7/2020, n.76 (c.d. Decreto Semplificazioni) *convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, modificativo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- gli artt.59 ed 82 dello Statuto del Comune di Alassio;
- l'art.44 e seguenti del vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria (ai sensi dell'art.36 del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. c.d. Codice dei contratti pubblici);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI DARE ATTO, altresì, che gli atti e la documentazione citata nella presente determinazione sono conservati agli atti d'ufficio a libera consultazione;

- 3) DI APPROVARE, come approva, tutti i documenti di contabilità finale, ivi compresi gli elaborati di variante finale redatti dal DL Geom. Luca Corciulo – Funzionario Tecnico del Servizio 4.2 di questo Comune in data 30/06/2022, costituiti da:
- ✓ Relazione di Variante e Suppletiva
 - ✓ CME di variante
 - ✓ Quadro economico comparativo
 - ✓ Atto di sottomissione dell'Impresa
- ed in particolare il su citato Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, documenti entrambi datati 27/07/2023 ed entrambi sempre redatti dalla DL e da questi depositati agli atti d'ufficio, dai quali si evince che rimane da liquidare all'Impresa appaltatrice un credito netto di **€ 146.233,25** oltre oneri fiscali, che devono ad essa pagarsi, salvo l'approvazione dei relativi atti di contabilità finale;
- 4) DI DARE ATTO che l'aumento dell'importo contrattuale di € 11.821,44, già al netto del ribasso contrattuale del 6,50%, oltre oneri fiscali,
- ✓ Trova copertura finanziaria nella somma già stanziata per l'appalto, sugli impegni di spesa n. 1222/2022 e n. 1262/2023 del bilancio di previsione 2023/2025, senza necessità di ulteriori impegni di spesa e senza modifica nel quadro economico dell'opera;
 - ✓ non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, limite specificamente previsto dal comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- 5) DI PRENDERE ATTO CHE i su citati documenti di contabilità finale sono stati regolarmente sottoscritti dall'Impresa appaltatrice senza che siano state sollevate riserve od eccezioni di sorta;
- 6) DI DARE ATTO CHE i documenti di contabilità sono depositati agli atti d'ufficio per la libera consultazione;
- 7) DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento (RUP), è il Geom. Luca Corciulo, Funzionario del Servizio 4.2 del Comune di Alassio;
- 8) DI DARE ATTO infine che con la sottoscrizione del presente provvedimento il sottoscritto dirigente rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Settore 4°
Enrico Paliotto / ArubaPEC S.p.A.
